

แผนการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปช.ถ. 40-003 บ้านหมอเบี้ย - บ้านปรือน้อย ม. 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้างเลขที่ 19/2563(e-bidding) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เริ่มสัญญา วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 ตุลาคม 2563 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7 เดือน กรกฎาคม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึง วันที่ 5 ก.ค. 2563

งบประมาณค่าก่อสร้าง 8,444,444.44 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าก่อสร้าง	%	พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				%
						สัปดาห์				สัปดาห์				สัปดาห์				สัปดาห์				สัปดาห์				สัปดาห์				
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	งานดินตัด	749.00	m ³	40,311.18	0.48							0.16	0.16	0.16																
2	งานดินถมคันทาง	1,110.50	m ³	224,126.66	2.65										0.6	0.6	1.0	0.45									100			
3	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม	762.24	m ³	184,606.91	2.19												1.0	1.19									90			
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	307.40	m ³	124,082.01	1.47														1.0	0.47							80			
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	5,418.08	m ²	2,300,003.40	27.24														6.0	7.0	8.0	6.24					70			
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	175.00	m.	48,517.05	0.57														0.14	0.14	0.14	0.15					60			
7	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	371.00	m.	67,159.74	0.80														0.20	0.20	0.20	0.20					50			
8	รอยต่อตามยาว	2,254.00	m.	164,375.43	1.95														0.65	0.65	0.65					40				
9	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 ม.	1,465.00	m.	2,626,567.37	31.10														6.0	6.0	6.0	6.0	7.10					30		
10	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.20 ม. สูงเฉลี่ย 1.85 ม.	106.00	EACH	1,854,099.00	21.96														2.0	2.0	3.0	2.98	2.0	2.0	2.0	3.0	2.96	20		
11	เสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	35.00	m.	16,482.38	0.1952														2.0	2.0	3.0	2.98	0.2	2.0				10		
12	งานป้ายจราจร	2.52	m ²	18,648.63	0.22																						0			
13	รางตีนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,460.00	m.	667,906.20	7.91																									
14	แผ่นป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	1.00	แผ่น	2,991.60	0.04																									
15	งานสัญญาไฟจราจรไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ + ป้ายจราจร บ.1	1.00	ชุด	24,192.09	0.29																									
16	งานตีเส้นจราจร	208.65	m ²	67,377.26	0.80																									
17	RUMBLE STRIPS	27.60	m ²	12,997.53	0.15																									
รวม				8,444,444.44	100.00																									
% แผนงาน					สัปดาห์					2.00	2.00	3.00	2.98	8.16	8.76	8.76	11.00	11.70	7.34	8.46	8.99	11.15	4.00	0.00	0.00	0.00	0.15	1.55	%	
					สะสม					2.00	4.00	7.00	9.98	18.14	26.90	35.66	46.66	58.36	65.70	74.16	83.15	94.30	98.30	98.30	98.30	98.30	98.45	100.0		
% ผลงาน					สัปดาห์					2.00	2.00	3.0	2.98	8.00	4.00															%
					สะสม					2.00	4.00	7.00	9.98	17.98	21.98															
% เงินตามแผนงาน					168,888.89				2,271,555.55																					
% เงินตามผลงาน					168,888.89				1,856,088.89																					

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้าง

(นายวุฒิกร ขำประไพ)

วิศวกร ทย. 44693

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง

(นายนาวิน ไตรรูป)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง

(นาย จีระยุทธ ผาตินาวิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน