

แผนการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปช.ถ. 40-003 บ้านหมอบี - บ้านปรีน้อย ม. 2 ต.ปากน้ำปราม อ.ปรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัญญาจ้างเลขที่ 19/2563(e-bidding) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เริ่มสัญญา วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 ตุลาคม 2563 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ครั้งที่ เดือน ตั้งแต่วันที่

งบประมาณค่าก่อสร้าง 8,444,444.44 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท ชินากัก คอนกรีต จำกัด

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าก่อสร้าง	%	พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				%		
					สัปดาห์				สัปดาห์				สัปดาห์				สัปดาห์				สัปดาห์				สัปดาห์						
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
งานดินตัด	749.00	m ³	40,311.18	0.48					0.16	0.16	0.16																				
งานดินถมคันทาง	1,110.50	m ³	224,126.66	2.65									0.8	0.6	1.0	0.45															
งานรองพื้นทางวัสดุผสม	762.24	m ³	184,606.91	2.19											1.0	1.19															
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	307.40	m ³	124,082.01	1.47													1.0	0.47													
ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	5,418.08	m ²	2,300,003.40	27.24													6.0	7.0	8.0	6.24											
รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	175.00	m.	48,517.05	0.57													0.14	0.14	0.14	0.15											
รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	371.00	m.	67,159.74	0.80													0.20	0.20	0.20	0.20											
รอยต่อตามยาว	2,254.00	m.	164,375.43	1.95													0.65	0.65	0.65												
งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 ม.	1,465.00	m.	2,626,567.37	31.10									6.0	6.0	6.0	6.0	7.10														
ช่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.20 ม. สูงเฉลี่ย 1.85 ม.	106.00	EACH	1,854,099.00	21.96					2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.96														
เสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	35.00	m.	16,482.38	0.1952																									0.20		
งานป้ายจราจร	2.52	m ²	18,648.63	0.22																									0.22		
วางดินคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,460.00	m.	667,906.20	7.91																	3.91	4.0									
แผ่นป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	1.00	แผ่น	2,991.60	0.04																									0.04		
งานสัญญาไฟจราจรไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ + ป้ายจราจร บ.1	1.00	ชุด	24,192.09	0.29																									0.29		
งานตีเส้นจราจร	208.65	m ²	67,377.26	0.80																									0.80		
RUMBLE STRIPS	27.60	m ²	12,997.53	0.15																									0.15		
รวม			8,444,444.44	100.00																											
% แผนงาน					สัปดาห์					2.00	2.00	3.00	2.98	8.16	8.76	8.76	11.00	11.70	7.34	8.46	8.99	11.15	4.00	0.00	0.00	0.00	0.15	1.55			
% ผลงาน					สะสม					2.00	4.00	7.00	9.98	18.14	26.90	35.66	46.66	58.36	65.70	74.16	83.15	94.30	98.30	98.30	98.30	98.30	98.45	100.0			
% เงินตามแผนงาน					สัปดาห์																										
% เงินตามผลงาน					สะสม																										

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้าง
(นายวุฒิกร ขำประไพ)
วิศวกร ภย. 44693

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง
(นายนาวัน ใต้รูป)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง
(นาย จีระยุทธ ผาตินาวิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน